

ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы Кротокинского городского поселения Кавказского района
"Установка металлических ограждений ливневой канализации"

за 9 месяцев 2017 года

Номер основного мероприятия, контрольного события	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию основного мероприятия, контрольного события	Непосредственный результат реализации мероприятия		Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Фактический срок начала реализации мероприятия, (дата)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Кассовые выплаты на отчетную дату		Причина несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
			план	факт					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Контрольное событие - установка металлических ограждений ливневой канализации открытого типа	Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС Иванченко А.В.	300	0	30.03.2017	25.12.2017	x	x	486,00	0,00	

Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС




А.В.Иванченко

ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы
"Установка металлических ограждений ливневой канализации"
за 9 месяцев 2017 года

Номер основного мероприятия, контрольного события	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год	Профинансировано в отчетном периоде	Освоено в отчетном периоде	% выполнения	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)	Причины не выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.	Контрольное событие № 1 установка металлических ограждений ливневой канализации открытого типа на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района (ул. Комсомольская)	Иванченко А.В.						не выполнено		
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			местные бюджеты	486,00	486,00	0,00	0,00			0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС _____


 А.В.Иванченко

А.В.Иванченко
Т.В.Дыбова
(86138)6-44-75

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на 2017 год"
за 9 месяцев 2017 года

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Координатор подпрограммы, основного мероприятия	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Отклонение в абсолютном выражении	% исполнения	Причины не выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка металлических ограждений ливневой канализации открытого типа территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района	ОЖКХ, ТиС	Снижение дорожно-транспортных происшествий связанных с заездом в ливневую систему канализации открытого типа на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района	м	300	0	0,00	0,00	

Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС _____



А.В.Иванченко