

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Крототкинского городского поселения Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крототкинского городского поселения Кавказского района» на 2024-2026 годы»

на 01.07.2026 год

за (1 квартал, 2 квартал, 9 месяцев, год)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (подмероприятия), мероприятия подпрограммы *	Координатор программы, подпрограммы, участник мероприятий	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год	Фактически профинансировано нарастающим итогом за год	Кассовое исполнение, нарастающим итогом за год	% выполнения	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам:	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Крототкинского городского поселения Кавказского района					
	всего, в том числе:		158435,3	79516,0	79516,0	50,2	
	местный бюджет		158345,3	79516,0	79516,0	50,2	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Основное мероприятие № 1 «Ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности на территории Крототкинского городского поселения Кавказского района»	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (ОЖКХ, ТиС) А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		16495,7	118,6	118,6	0,7	
	местный бюджет		16495,7	118,6	118,6	0,7	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	Мероприятие № 1.1 -Ремонт жилья, находящегося в муниципальной собственности	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		16495,7	118,6	118,6	0,7	
	местный бюджет		16495,7	118,6	118,6	0,7	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	

2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие № 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения»	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего, в том числе:		31245,0	9904,6	9904,6	31,7	
местный бюджет		31245,0	9904,6	9904,6	31,7	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.1						
2.1 -Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция канализационного коллектора, по ул Короленко от ул Морозова до ГНС в г.Кропоткине по адресу: г.Кропоткин, от колодца в районе зем. участка по ул. Короленко, 89/1, далее по ул. Короленко до проектируемого колодца в районе зем. участка по адресу: микрорайон-1, уч.26 и далее до пересечения с ул. Двойной в районе зем. участка по ул. Двойная, 130/1, далее до ул. Шоссейная, 93»	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		6720,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		6720,0	0,0	0,0	0,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.2						
2.2 -Разработка проектной документации по капитальному ремонту артезианских скважин в городе Кропоткине	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		600,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		600,0	0,0	0,0	0,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.19						
2.3 Услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту канализационной сети	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		457,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		457,0	0,0	0,0	0,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.20-						
2.4 Услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту канализационной сети в городе Кропоткине по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин по ул. Красной от колодца в районе зам.участка по ул. Красной 226-а до колодца в районе земельного участка по ул. Красной, 237	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		94,2	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	местный бюджет		94,2	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 2.22						
2.5	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		600,0	190,3	190,3	31,7	
	местный бюджет		600,0	190,3	190,3	31,7	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 2.23						
2.6	-Подготовка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт канализационной сети в г. Кропоткине по ул. Дёповской, 62/1 до колодца в районе зам. участка по ул. Дёповской, 50»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		590,0	590,0	590,0	100,0	
	местный бюджет		590,0	590,0	590,0	100,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 2.26						
2.7	-Подготовка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		590,0	590,0	590,0	100,0	
	местный бюджет		590,0	590,0	590,0	100,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 2.27						
2.8	Услуги по строительному контролю за выполнением работ по замене сетей водоснабжения Кропоткинского городского поселения Кавказского района	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		219,5	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		219,5	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 2.28						
2.9	-Капитальный ремонт артезианской скважины № 0019 (81277/55 с бурением бокового ствола в городе Кропоткине по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Целинная,	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		8350,0	7158,8	7158,8	85,7	
	местный бюджет		8350,0	7158,8	7158,8	85,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
	местный бюджет		94,2	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5	Мероприятие № 2.22 Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		600,0	190,3	190,3	31,7	
	местный бюджет		600,0	190,3	190,3	31,7	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6	Мероприятие № 2.23 -Подготовка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт канализационной сети в г. Крпоткине по ул. Деповской, 62/1 до колодца в районе зам.участка по ул. Деповской, 50»	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		590,0	590,0	590,0	100,0	
	местный бюджет		590,0	590,0	590,0	100,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7	Мероприятие № 2.26 -Подготовка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на территории Крпоткинского городского поселения Кавказского района»	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		590,0	590,0	590,0	100,0	
	местный бюджет		590,0	590,0	590,0	100,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8	Мероприятие № 2.27 Услуги по строительному контролю за выполнением работ по замене сетей водоснабжения Крпоткинского городского поселения Кавказского района	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		219,5	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		219,5	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
2.9	Мероприятие № 2.28 -Капитальный ремонт артезианской скважины № 0019 (81277)/55 с бурением бокового ствола в городе Крпоткине по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крпоткин, ул. Целинная,	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		8350,0	7158,8	7158,8	85,7	
	местный бюджет		8350,0	7158,8	7158,8	85,7	

2	3	4	5	6	7	8
красной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.29 Услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту артезианской скважины № 0019 (81277)/55 с бурением бокового ствола в городе Крототкине по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крототкин, ул. Целинная, Дзповская, Северный проезд, 77	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		188,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		188,0	0,0	0,0	0,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.30 -Замена сетей водоснабжения Крототкинского городского поселения Кавказского района	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		10000,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		10000,0	0,0	0,0	0,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.31 -Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		1375,5	1375,5	1375,5	100,0	
местный бюджет		1375,5	1375,5	1375,5	100,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.32 Подготовка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Московской в г. Крототкине»	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
всего		595,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		595,0	0,0	0,0	0,0	
краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие № 2.33 Выполнение работ по определению технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства (реконструкции) объекта: "Канализационный коллектор по ул. Короленко от ул. Морозова до ГКНС в г. Крототкине"	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					

2		3	4	5	6	7	8
всего			350,0		0,0	0,0	
местный бюджет			350,0		0,0	0,0	
краевой бюджет			0,0		0,0	0,0	
2.15	Мероприятие № 2.34 Капитальный ремонт канализационной сети в городе Кривоткин по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кривоткин по ул. Ворошилова от колодца в районе зем.участка по ул. Ворошилова, 48 до колодца в районе зем.участка по ул. Р.Люксембург, 97	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		515,8	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		515,8	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Основное мероприятие № 3 «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1	Мероприятие № 3.1 -Ремонт объектов теплоснабжения (текущий ремонт кровли)	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	местный бюджет		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в целях формирования «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	местный бюджет:		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	всего		350,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		350,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
2.15	Мероприятие № 2.34 Капитальный ремонт канализационной сети в городе Крототкине по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Крототкин по ул. Ворошилова от колодца в районе зем.участка по ул. Ворошилова, 48 до колодца в районе зем.участка по ул. Р.Люксембург, 97	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		515,8	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		515,8	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Основное мероприятие № 3 «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1	Мероприятие № 3.1 -Ремонт объектов теплоснабжения (текущий ремонт кровли)	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		1200,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	местный бюджет		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1	Мероприятие № 4.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в целях формирования «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов»	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	местный бюджет:		1500,0	262,4	262,4	17,5	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие № 5	Мероприятие по водоотведению населенных пунктов	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
5.	всего, в том числе:		14390,0	6844,2	6844,2	47,6	
	местный бюджет		14390,0	6844,2	6844,2	47,6	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие № 5.1 Поставка труб	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
5.1	всего		6300,0	6244,2	6244,2	99,1	
	местный бюджет		6300,0	6244,2	6244,2	99,1	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	Мероприятие № 5.2 Выполнение работ по гидродинамической очистке и промывке с удалением загрязнений и поверхностных отложений на трубопроводах-коллекторах, устранение плотных засоров, с очисткой канализационных колодцев и полным удалением осадка	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		660,0	660,0	660,0	100,0	
	местный бюджет		660,0	660,0	660,0	100,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	Мероприятие № 5.3 Текущий ремонт канализационной сети в городе Кропоткине	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		7400,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		7400,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
5.4	Мероприятие № 5.4 Услуги по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту канализационной сети в городе Кропоткине	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего		30,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		30,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Основное мероприятие № 6 Организация водоснабжения населения	начальник ОЖКХ, ТИС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	

	2	3	4	5	6	7	8
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
6.1	Мероприятие № 6.1 - Капитальный ремонт артезианской скважины № 52/28 с бурением бокового ствола в городе Кропоткине по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 426	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	Мероприятие № 7 Возмещение затрат и (или) недополученных доходов муниципальных унитарных предприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района»	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		4000,0	769,0	769,0	19,2	
	местный бюджет		4000,0	769,0	769,0	19,2	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1	Мероприятие № 7.2 - Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего		4000,0	769,0	769,0	19,2	
	местный бюджет		4000,0	769,0	769,0	19,2	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Мероприятие № 8 - Укрепление материально-технической базы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Кропоткинского городского поселения Кавказского района	начальник ОЖКХ, ТиС А.А. Дубровская					
	всего, в том числе:		4200,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет		4200,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	

