

ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы Крототкинского городского поселения Кавказского района
"Формирование современной городской среды на 2017 год"

за 9 месяцев 2017 года

Номер основного мероприятия, контрольного события	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию основного мероприятия, контрольного события	Непосредственный результат реализации мероприятия		Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Фактический срок начала реализации мероприятия, (дата)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Кассовые выплаты на отчетную дату		Причина несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
			план	факт					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Контрольное событие - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крототкинского городского поселения Кавказского района, организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крототкинского городского поселения Кавказского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов.	Иванченко А.В.	9	0	14.11.2017	25.12.2017	14.11.2017	15.12.2017	44424,70	377,90	Повторное проведение аукциона

Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС



А.В.Иванченко

ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на 2017 год"
за 9 месяцев 2017 года

Номер основного мероприятия, контрольного события	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год	Профинансировано в отчетном периоде	Освоено в отчетном периоде	% выполнения	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)	Причины не выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Контрольное событие № 1 проведение благоустройства территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района	Иванченко А.В.						не выполнено	Повторное проведение аукциона
	федеральный бюджет		24389,10	24389,10	0,00	0,00	0,00		
	краевой бюджет		15593,10	15593,10	0,00	0,00	0,00		
	местные бюджеты		4442,50	4442,50	377,90	377,90	8,51		
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС _____

А.В.Иванченко

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на 2017 год"
за 9 месяцев 2017 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Координатор подпрограммы, основного мероприятия	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Отклонение в абсолютном выражении	% исполнения	Причины не выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведение благоустройства территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района	ОЖКХ,ТиС	Увеличение благоустроенных площадей на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района	ед	9	0	9	0	Повторное проведение аукциона

Заместитель начальника ОЖКХ, ТиС



А.В.Иванченко